

**ӨФӨ
ПОЛИТЕХНИК КОЛЛЕДЖЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬ БЕЛЕМ БИРЕУ
ДӘУЛӘТ БЮДЖЕТ
УЧРЕЖДЕНИЕҢЫ**

(Өфө политехник колледжы ПББДБУ)
Зенцов ур., 81а й., Өфө к., Башкортостан
Республикаһы, 450076
Тел./факс: (347) 251-52-31, 273-29-81
E-mail: gou-pu-63@yandex.ru
http://pu63ufa.ru

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УФИМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ**
(ГБПОУ Уфимский политехнический колледж)
Зенцова ул., д. 81 а, г. Уфа, Республика Башкор-
тостан, 450076
Тел./факс: (347) 251-52-31, 273-29-81
E-mail: gou-pu-63@yandex.ru
http://pu63ufa.ru

ОКПО 05096341, ОГРН 1020202775482, ИНН 0275014199

19.01.2015 № 14
на № _____ от _____

Заместителю начальника ОНД г.Уфы
УНД ГУ МЧС России по РБ
Хабибову Р.Р.

ГБПОУ Уфимский политехнический колледж сообщает о проведенных мероприятиях по исполнению предписания № 164/1/1043 от 27 декабря 2013 год:

№	Мероприятия	Сроки исполнения по предписанию	Ответственный	Отметка об исполнении
1.	п.1 Ширина путей эвакуации менее 1,2 м.	31.08.2014г.	Султанов М.Г. Бажанова Т.В. Валеев Р.Ф.	- Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету по коридорам составляет 1,7-1,8 м. в высоту 3 м. Ширина лестничных маршей 1,2 м. без учета перил. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации в свету соответствует ППБ 01-03 п.3 СНиП 21-01-97*. Ширину лестничных маршей расширить не представляется возможным, ввиду того, что здание построено в 1941 году. Согласно Письма МЧС России № 19-3-1-2086 от 02.06.20011 года «При рассмотрении нарушений строительных норм и правил (СНиП), непосредственно связанных с требованиями пожарной безопасности, следует учитывать, что на здания, строения, сооружения запроектированные и построенные по действовавшим ранее нормам, требования новых нормативных документов не распространяются».
2.	п.3 Отсутствуют двери с самозакрывателями и уплотнением в притворах на лестничных клетках	31.08.2014г.	Султанов М.Г. Бажанова Т.В. Валеев Р.Ф.	Локальный сметный расчет имеется, необходимо заказать проект. В данный момент, на данный вид работ финансирование отсутствует.
3.	п.3 Горючая отделка	31.08.2014г.	Султанов М.Г.	Финансирование было выделено.

19 01 2015

	стен холла первого этажа		Бажанова Т.В.	Работа по замене отделки стен холла первого этажа произведена в декабре 2014 – январе 2015 гг. Установлены плиты СМЛ. Сертификат о коэффициенте горючести имеется.
4.	п.4 Металлические гаражи располагаются на расстоянии менее метров от здания училища	31.08.2014г.	Султанов М.Г. Бажанова Т.В. Валеев Т.З.- инженер по ГО и ЧС	Металлические гаражи, принадлежащие Уфимскому политехническому колледжу в количестве 3 шт. построены более 15 лет назад. Они используются для хранения автомобилей, находящихся на балансе лица. 1 гараж на территории лица принадлежит частному лицу – Хасанову Р.Н. От эвакуации своего гаража он отказывается.
5.	п.5 В помещении, где установлен приемно-контрольный прибор отсутствует аварийное освещение.	31.08.2014г.	Бажанова Т.В., Валеев Р.Ф.	Аварийное освещение смонтировано по всем путям эвакуации с третьего по первый этажи : в коридорах, по лестничным маршам, в помещении, где установлен приемно-контрольный прибор.

И.о. директор



Е.А.Маркелова